

# OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE

## STAVEBNÍ ÚŘAD

Ringhofferovo nám. 434, Olešovice, 251 68 Kamenice  
telefon 323 673 571  
email: petrova@kamenice.cz

Spis.zn.: SU/1693/2018/Pe  
Č.j. KAM-6719/2018/SÚ/Pe  
Vyřizuje: Iva Petrová

Kamenice, dne 27.9.2018

OBEC SULICE  
Kostelecká 150  
Sulice-Želivec  
251 68 Kamenice

### KOLAUDAČNÍ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM STAVBY

Obecní úřad Kamenice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 122 stavebního zákona žádost o kolaudační souhlas, kterou dne 20.9.2018 podal

**OBEC SULICE, IČO 00240818, Kostelecká 150, Sulice-Želivec, 251 68 Kamenice,  
kterou zastupuje UNIVES spol.s r.o., Ing. [firma], IČO 45310165, Pod Brentovou 555/6,  
150 00 Praha 5-Smíchov**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **k o l a u d a č n í s o u h l a s,**

který je dokladem o povoleném účelu užívání stavby

**přístavba, nástavba a stavební úpravy základní školy Sulice  
" Výstavba odborných učeben - jazykové, IT a přírodovědné a stavební práce pro zajištění  
jejich bezbariérovosti - Základní škola Sulice, příspěvková organizace"**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1028, parc. č. 1100/37 v katastrálním území Sulice provedené podle sloučeného územního řízení a stavebního povolení spis.zn. SU/07455/16/Ště ze dne 4.5.2017 a změny stavby před dokončením ze dne 27.7.2018, pod spis.zn. SU/1497/2018/Pet.

**Stavba obsahuje: Základní škola Sulice, příspěvková organizace – zastavěná plocha 829m<sup>2</sup>  
(dle geometrického plánu č. 1905-17158/2018)**

**Přístavba, stavební úpravy a nástavba obsahují:**

**2.NP:** chodba se schodištěm (1.NP – 3.NP), kabinet, sborovna, samostatné venkovní schodiště (1.NP až 3.NP)

**3.NP:** Chodba se schodišťovým prostorem, učebna, 2 x učebna jazyků, kabinet jazyků, 3 x učebna, kabinet ICT, sklad, učebna ICT – dig.technologie, úklidová místnost, předsíň, WC personál, technická místnost, WC chlapeč, WC dívky, venkovní schodiště.

Objekt základní školy je nepodsklepený, třípodlažní, ze složených obdélníkových tvarů – sendvičová konstrukce, střecha valbová mansardová, krytina plechová.

Stavba je napojena na veřejné elektrické rozvody, zásobování pitnou vodou z veřejného vodovodu, odpadní vody svedeny do veřejné kanalizace, dešťové vody jsou svedeny dešťovou kanalizací do systému retenčních nádrží s přepadem do vsaku, vše na pozemku stavby. Vytápění - dvoutrubkový, teplovodní systém, s nuceným oběhem s otopnými tělesy, napojené na plynový kotel.

Závěrečná kontrolní prohlídka byla provedena dne 27. září 2018 (čtvrtek) s tímto výsledkem bez závad.

#### **Odůvodnění:**

Dne 20.9.2018 podal stavebník žádost o kolaudační souhlas na stavbu s předpokládaným dokončením září 2018. Stavební úřad provedl dne 27. září 2018 (čtvrtek) závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému užívání ani rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů k užívání stavby a shledal též, že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

#### **Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas s užíváním stavby**

#### **Stanoviska sdělili:**

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, ze dne 26.9.2018, pod č.j. KO-1146-4/2018/PD  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, ze dne 26.9.2018, pod č.j. KHSSC 50342/2018

MěÚ v Říčanech odb. ŽP – ochrana ovzduší, ze dne 27.9.2018, pod č.j. 140230/2018-MURI/OŽP/905

#### **Poučení:**

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 3 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Iva Petrová  
vedoucí stavebního úřadu  
OÚ Kamenice

#### **Obdrželi:**

OBEC SULICE, IDDS: xacapvx

UNIVES spol.s r.o., IDDS: k599cgv

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., krajská organizace Středočeského kraje, IDDS: 5ec62h6

# Faktura daňový doklad

číslo dokladu / v.s.: 102319

číslo objednávky: 914-017

Dodavatel:

Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Kúty 3967

762 92 Zlín

IČ: 46900918

DIČ: CZ46900918

B. 854 vedená u rejstříkového soudu v ...

Peněžní ústav:

Účet:

BIC:

IBAN:

Forma úhrady: Převodem

Odběratel:

Obec Sulice

Kostelecká 150

251 68 Sulice-Želivec

IČO: 00240818

DIČ: CZ00240818

Datum vystavení: 8.10.2018 Datum splatnosti: 7.12.2018

Datum UZP: 27.9.2018 Datum UÚP: 27.9.2018



QR Plázev®

Fakturuje Vám stavební práce na akci: "Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti".

## Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
Stavební práce dle přílohy				1,00	12 876 029,00	12 876 029,00	21,00 %

## Pozastávky

Název	Číslo	Datum splatnosti	Procenta	Částka pozastávky
Dle čl. VI.1.b. smlouvy o dílo 914-017	102319/1	7.12.2018	4,13	643 801,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/2	31.8.2019	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/3	31.8.2020	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/4	31.8.2021	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/5	31.8.2022	0,83	128 760,00
Dle čl. VI.1.c. smlouvy o dílo 914-017	102319/6	31.8.2023	0,83	128 760,00


PŘEVZAL OSOBNĚ

26-11-2018

Fakturu vytvořil(a):



ej. 1165/2018



Dodavatel:  
Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Zlín

Odběratel:  
Obec Sulice  
Sulice-Želivec

číslo dokladu / v.s.: 102319  
číslo objednávky: 914-017


<b>Celkový přehled</b>	<b>CZK</b>
Celkem bez DPH:	12 876 029,00
Celkem DPH:	2 703 966,00
Zaokrouhlení:	0,00
Pozastávky	1 287 601,00


**Celkem k úhradě 14 292 394,00 CZK**

### Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15%	Základní 21%
Základ	-1 287 601,00	0,00	0,00	12 876 029,00
Daň			0,00	2 703 966,00
<b>Přenesená daňová povinnost</b>				
Základ			0	0,00
Daň				

Vystavil:   
Telefon:   
E-mail: 

Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Zlín  
  
razítko + podpis

Fakturu vytvořil(a):  



# Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 19.6.2018 do 27.9.2018

**Stavba : 914-017**

**Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben  
vč. zajištění bezbariérovosti**

**Zhotovitel :** Pozemní stavitelství Zlín a.s.  
Kúty 3967  
76292 Zlín

IČO : 46900918  
DIČ : CZ46900918

**Objednatel :** Obec Sulice  
Kostelecká 150  
25168 Sulice-Želivec


IČO : 00240818  
DIČ : CZ00240818

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
Základ pro DPH	21 %	12 876 029	0	12 876 029	0
<b>Cena celkem za stavbu bez DPH</b>		12 876 029	0	12 876 029	0

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 914-017 Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti za období od 19.6.2018 do 27.9.2018. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
001	Rošífení kapacity ZŠ	12 876 029	0	12 876 029	0
2018080-00	Stavební rozpočet	12 876 029	0	12 876 029	0

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	* Hromosvod	113 155,80	0,00	113 155,80	0,00
11	* Přípravné a přidružené práce	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
13	* Hloubené vykopávky	25 664,01	0,00	25 664,01	0,00
27	* Základy	30 742,56	0,00	30 742,56	0,00
34	* Stěny a příčky	1 103 775,87	0,00	1 103 775,87	0,00
41	* Stropy a stropní konstrukce (pro p	809 810,00	0,00	809 810,00	0,00
62	* Úprava povrchů vnější	160 600,00	0,00	160 600,00	0,00
64	* Výplně otvorů	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00
90	* Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00
94	* Lešení a stavební výtahy	195 900,00	0,00	195 900,00	0,00
95	* Různé dokončovací konstrukce a	31 598,82	0,00	31 598,82	0,00
953	* Předepsané zkoušky	53 820,00	0,00	53 820,00	0,00
96	* Bourání konstrukcí	69 445,40	0,00	69 445,40	0,00
H01	* Staveništní přesun hmot	29 557,22	0,00	29 557,22	0,00
S	* Přesuny sutí	11 885,71	0,00	11 885,71	0,00
713	* Izolace tepelné	741 055,64	0,00	741 055,64	0,00
721	* Vnitřní kanalizace	56 478,84	0,00	56 478,84	0,00
722	* Vnitřní vodovod	117 751,10	0,00	117 751,10	0,00
723	* Vnitřní plynovod	10 089,27	0,00	10 089,27	0,00
725	* Zařizovací předměty	139 897,18	0,00	139 897,18	0,00
728	* Vzduchotechnika	9 368,86	0,00	9 368,86	0,00
731	* Kotelny	114 014,03	0,00	114 014,03	0,00
732	* Strojovny	57 287,15	0,00	57 287,15	0,00
733	* Rozvod potrubí	82 570,43	0,00	82 570,43	0,00
734	* Armatury	34 323,98	0,00	34 323,98	0,00
735	* Otopná tělesa	146 672,48	0,00	146 672,48	0,00
762	* Konstrukce tesařské	1 141 639,79	0,00	1 141 639,79	0,00
764	* Konstrukce klempířské	514 400,75	0,00	514 400,75	0,00
766	* Konstrukce truhlářské	1 511 261,94	0,00	1 511 261,94	0,00
767	* Konstrukce doplňkové stavební (z	1 835 943,20	0,00	1 835 943,20	0,00
771	* Podlahy z dlaždic	57 086,70	0,00	57 086,70	0,00
776	* Podlahy povlakové	408 863,23	0,00	408 863,23	0,00
781	* Obklady keramické	76 619,47	0,00	76 619,47	0,00
783	* Nátěry	605,00	0,00	605,00	0,00
784	* Malby	42 930,00	0,00	42 930,00	0,00
785	* Tapetování	201 391,90	0,00	201 391,90	0,00
786	* Čalounické úpravy	68 039,32	0,00	68 039,32	0,00
M21	* Elektromontáže	247 946,30	0,00	247 946,30	0,00
M22	* Rozvaděče, úpravy rozvaděčů	76 598,00	0,00	76 598,00	0,00
M24	* Ostatní práce a komponenty	160 915,00	0,00	160 915,00	0,00
M33	* Montáže dopravních zařízení	1 143 500,00	0,00	1 143 500,00	0,00
M74	* Svítidla a světelné zdroje	544 124,00	0,00	544 124,00	0,00
ON	Ostatní náklady	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, vystavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>			<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	1111199VD Dílenská dokumentace OK	kpl	10 000,00	10 000,00 1,00000	0,00 0,00000	10 000,00 1,00000	0,00 0,00000
2	1111199VD Energetický štítek budovy	kpl	20 000,00	20 000,00 1,00000	0,00 0,00000	20 000,00 1,00000	0,00 0,00000
3	1111199VD Vyhotovení dokumentace skutečného provedení	kpl	35 000,00	35 000,00 1,00000	0,00 0,00000	35 000,00 1,00000	0,00 0,00000
4	005111030R Zaměření skutečného stavu	kpl	15 000,00	15 000,00 1,00000	0,00 0,00000	15 000,00 1,00000	0,00 0,00000
<b>13</b>	<b>Hloubené vykopávky</b>			<b>25 664,01</b>	<b>0,00</b>	<b>25 664,01</b>	<b>0,00</b>
5	139700010RA0 Vykopávka v uzavřeném prostoru v hornině 1-4	m3	3 265,00	22 757,05 6,97000	0,00 0,00000	22 757,05 6,97000	0,00 0,00000
6	162702199R00 Poplatek za skládku zeminy	m3	260,00	1 999,40 7,69000	0,00 0,00000	1 999,40 7,69000	0,00 0,00000
7	133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1 107,00	797,04 0,72000	0,00 0,00000	797,04 0,72000	0,00 0,00000
8	133201109R00 Příplatek za lepvost - hloubení šachet v hor.3	m3	153,50	110,52 0,72000	0,00 0,00000	110,52 0,72000	0,00 0,00000
<b>27</b>	<b>Základy</b>			<b>30 742,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30 742,56</b>	<b>0,00</b>
9	273320150RA0 Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč.bednění	m3	5 795,00	9 179,28 1,58400	0,00 0,00000	9 179,28 1,58400	0,00 0,00000
10	275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30	m3	2 545,00	1 832,40 0,72000	0,00 0,00000	1 832,40 0,72000	0,00 0,00000
11	279320030RAA Základová zeď ŽB z betonu C 25/30 tloušťky 30 cm	m2	2 480,00	19 730,88 7,95600	0,00 0,00000	19 730,88 7,95600	0,00 0,00000
<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>			<b>1 103 775,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 103 775,87</b>	<b>0,00</b>
12	342261211R00 Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x oplášť, tl.100 mm	m2	978,00	14 670,00 15,00000	0,00 0,00000	14 670,00 15,00000	0,00 0,00000
13	342261213R00 Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x oplášť, tl.150 mm	m2	998,00	84 199,26 84,36800	0,00 0,00000	84 199,26 84,36800	0,00 0,00000
14	342262112R00 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm	m2	1 456,00	327 262,21 224,76800	0,00 0,00000	327 262,21 224,76800	0,00 0,00000
15	342265132R00 Úprava podkrovní sádrokarton, na ocel. rošt vodor.	m2	905,00	381 910,00 422,00000	0,00 0,00000	381 910,00 422,00000	0,00 0,00000
16	342265112R00 Úprava podkrovní sádrokarton, na ocel. rošt, svislá	m2	832,00	121 472,00 146,00000	0,00 0,00000	121 472,00 146,00000	0,00 0,00000
17	342266111R00 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci	m2	676,00	98 696,00 146,00000	0,00 0,00000	98 696,00 146,00000	0,00 0,00000
18	342262112R00 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm	m2	1 456,00	75 566,40 51,90000	0,00 0,00000	75 566,40 51,90000	0,00 0,00000
<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>			<b>809 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809 810,00</b>	<b>0,00</b>
19	416052232R00 Dvouúř. oc. konstr., např. 1x Quatro 46 tl.12,5, bez izolace	m2	1 400,00	590 800,00 422,00000	0,00 0,00000	590 800,00 422,00000	0,00 0,00000
20	416023231R00 Podhledy SDK, profily např. Rigistil, 2x deska RB 12,5	m2	905,00	219 010,00 242,00000	0,00 0,00000	219 010,00 242,00000	0,00 0,00000
<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>			<b>160 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 600,00</b>	<b>0,00</b>
21	622311130RT6 Zateplovací systém Etics, fasáda, EPS F tl. 50 mm	m2	1 100,00	160 600,00 146,00000	0,00 0,00000	160 600,00 146,00000	0,00 0,00000
<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>			<b>67 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 900,00</b>	<b>0,00</b>
22	642952110R00 Osazení zárubní dřevních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	5 100,00	5 100,00 1,00000	0,00 0,00000	5 100,00 1,00000	0,00 0,00000
23	642952110R00 Osazení zárubní dřevních dřevěných, pl. do 2,5 m2	kus	5 100,00	35 700,00 7,00000	0,00 0,00000	35 700,00 7,00000	0,00 0,00000



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
24	642952110R00	kus	5 100,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m <sup>2</sup>				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
25	642952220R00	kus	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m <sup>2</sup>				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>195 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 900,00</b>	<b>0,00</b>
26	941955001R00	m <sup>2</sup>	70,00	39 900,00	0,00	39 900,00	0,00
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m				570,00000	0,00000	570,00000	0,00000
27	941940031RA0	m <sup>2</sup>	120,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00
Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m				1 300,00000	0,00000	1 300,00000	0,00000
<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>			<b>31 598,82</b>	<b>0,00</b>	<b>31 598,82</b>	<b>0,00</b>
28	952901111R00	m <sup>2</sup>	38,00	23 498,82	0,00	23 498,82	0,00
Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m				618,39000	0,00000	618,39000	0,00000
29	9531199VD	ks	220,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00
Tabulky dle PBR				20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
30	9531199VD	ks	1 850,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00
Hasičské přístroje dle PBR				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
<b>953</b>	<b>Předepsané zkoušky</b>			<b>53 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 820,00</b>	<b>0,00</b>
31	9531199VD	ks	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00
Mikrobiologický rozbor vody				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
32	9531199VD	ks	14 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
Měření doby dozvuku v učebnách				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
33	9531199VD	ks	7 250,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
Měření hladiny akustického tlaku				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
34	9531199VD	ks	5 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Měření osvětlení				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>69 445,40</b>	<b>0,00</b>	<b>69 445,40</b>	<b>0,00</b>
35	963016113R00	m <sup>2</sup>	500,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00
DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť 12,5 mm				15,68000	0,00000	15,68000	0,00000
36	767900030RA0	m <sup>2</sup>	65,00	43 550,00	0,00	43 550,00	0,00
Demontáž krytiny střech z plechů				670,00000	0,00000	670,00000	0,00000
37	776510010RA0	m <sup>2</sup>	84,50	5 509,40	0,00	5 509,40	0,00
Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy				65,20000	0,00000	65,20000	0,00000
38	762342812R00	m <sup>2</sup>	16,40	10 988,00	0,00	10 988,00	0,00
Demontáž laťování střech, rozteč laťů do 50 cm				670,00000	0,00000	670,00000	0,00000
39	764900035RA0	m	25,00	750,00	0,00	750,00	0,00
Demontáž podokapních žlabů půlkruhových				30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
40	764359820R00	kus	30,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Demontáž kotlíku oválného, sklon do 30°				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
41	764900040RA0	m	43,00	688,00	0,00	688,00	0,00
Demontáž odpadních trub				16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>			<b>11 885,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 885,71</b>	<b>0,00</b>
42	979011111R00	t	210,00	1 819,02	0,00	1 819,02	0,00
Svislá doprava sutí a vyloučení, hmot za 2.NP				8,66200	0,00000	8,66200	0,00000
43	979087312R00	t	215,00	1 862,33	0,00	1 862,33	0,00
Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m				8,66200	0,00000	8,66200	0,00000
44	979087392R00	t	102,00	883,52	0,00	883,52	0,00
Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m				8,66200	0,00000	8,66200	0,00000
45	979083117R00	t	280,00	2 425,36	0,00	2 425,36	0,00
Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m				8,66200	0,00000	8,66200	0,00000
46	979083191R00	t	22,00	1 715,08	0,00	1 715,08	0,00
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m				77,95800	0,00000	77,95800	0,00000
47	979990110R00	t	1 200,00	422,40	0,00	422,40	0,00
Poplatek za skládku sutí - sádkartonové desky				0,35200	0,00000	0,35200	0,00000



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rošíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rošíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
48	979990181R00	t	1 200,00	78,00	0,00	78,00	0,00
	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina			0,06500	0,00000	0,06500	0,00000
49	979990161R00	t	800,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00
	Poplatek za skládku sutí - dřevo			3,35000	0,00000	3,35000	0,00000
<b>H01</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>29 557,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29 557,22</b>	<b>0,00</b>
50	998011002R00	t	340,00	29 557,22	0,00	29 557,22	0,00
	Přesun hmot pro budovy výšky do 12 m			86,93300	0,00000	86,93300	0,00000
<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>			<b>741 055,64</b>	<b>0,00</b>	<b>741 055,64</b>	<b>0,00</b>
51	713120080RA0	m2	36,80	22 756,75	0,00	22 756,75	0,00
	Separační fólie PE			618,39000	0,00000	618,39000	0,00000
52	713111111R00	m2	31,50	19 479,29	0,00	19 479,29	0,00
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně			618,39000	0,00000	618,39000	0,00000
53	63151402R	m2	73,50	46 360,71	0,00	46 360,71	0,00
	Deska z minerální plsti např. ISOVER UNI tl. 60 mm			630,75800	0,00000	630,75800	0,00000
54	713111111R00	m2	31,50	19 479,29	0,00	19 479,29	0,00
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně			618,39000	0,00000	618,39000	0,00000
55	28376341A	m2	131,50	82 944,68	0,00	82 944,68	0,00
	Deska extrudovaná 3035 CS 1265 x 615 x 40 mm zelená			630,75800	0,00000	630,75800	0,00000
56	713111111RT1	m2	31,50	19 479,29	0,00	19 479,29	0,00
	Izolace kročejové stropů vrchem kladené volně			618,39000	0,00000	618,39000	0,00000
57	63151449A	m2	105,00	66 229,59	0,00	66 229,59	0,00
	Deska z minerální plsti např. ISOVER TDPT tl. 15 mm			630,75800	0,00000	630,75800	0,00000
58	713111221RK4	m2	68,50	42 359,72	0,00	42 359,72	0,00
	Montáž parozábrany, podlahy, přelep. spojů			618,39000	0,00000	618,39000	0,00000
59	713111221R00	m2	65,00	43 160,00	0,00	43 160,00	0,00
	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů			664,00000	0,00000	664,00000	0,00000
60	713111121R00	m2	101,00	14 847,00	0,00	14 847,00	0,00
	Izolace tepelné stropů rovných vložena do ocel.roštu			147,00000	0,00000	147,00000	0,00000
61	63151410R	m2	172,00	25 789,68	0,00	25 789,68	0,00
	Deska z minerální plsti např. ISOVER UNI tl. 140 mm			149,94000	0,00000	149,94000	0,00000
62	713111121R00	m2	101,00	52 217,00	0,00	52 217,00	0,00
	Izolace tepelné stropů rovných vložena do ocel.roštu			517,00000	0,00000	517,00000	0,00000
63	63151408R	m2	147,00	77 518,98	0,00	77 518,98	0,00
	Deska z minerální plsti např. ISOVER UNI tl. 120 mm			527,34000	0,00000	527,34000	0,00000
64	713111130R00	m2	68,50	35 414,50	0,00	35 414,50	0,00
	Izolace tepelné stropů, vložena mezi krokve			517,00000	0,00000	517,00000	0,00000
65	63151410	m2	173,50	91 493,32	0,00	91 493,32	0,00
	Deska z minerální plsti např. ISOVER UNI tl. 140 mm			527,33900	0,00000	527,33900	0,00000
66	713134211R00	m2	68,50	10 001,00	0,00	10 001,00	0,00
	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů			146,00000	0,00000	146,00000	0,00000
67	713131130R00	m2	63,50	9 271,00	0,00	9 271,00	0,00
	Izolace tepelná stěn vložena do konstrukce			146,00000	0,00000	146,00000	0,00000
68	63151400A	m2	49,40	7 356,65	0,00	7 356,65	0,00
	Deska z minerální plsti např. ISOVER UNI tl. 40 mm			148,92000	0,00000	148,92000	0,00000
69	713131130R00	m2	63,50	9 271,00	0,00	9 271,00	0,00
	Izolace tepelná stěn vložena do konstrukce			146,00000	0,00000	146,00000	0,00000
70	63151410R	m2	172,00	25 614,24	0,00	25 614,24	0,00
	Deska z minerální plsti např. ISOVER UNI tl. 140 mm			148,92000	0,00000	148,92000	0,00000
71	998713102R00	t	1 575,00	20 011,95	0,00	20 011,95	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m			12,70600	0,00000	12,70600	0,00000
<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>56 478,84</b>	<b>0,00</b>	<b>56 478,84</b>	<b>0,00</b>
72	721273200R00	kus	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00
	Souprava ventilační střešní HL			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
73	721273200R00	kus	659,00	1 977,00	0,00	1 977,00	0,00
Souprava ventilační střešní HL				3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
74	721273180R00	kus	1 265,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00
Ventil přívzdušňovací podomítkový				10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
75	721176102R00	m	194,50	778,00	0,00	778,00	0,00
Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
76	721176103R00	m	231,00	5 775,00	0,00	5 775,00	0,00
Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm				25,00000	0,00000	25,00000	0,00000
77	721176104R00	m	294,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00
Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
78	721176105R00	m	325,50	3 255,00	0,00	3 255,00	0,00
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm				10,00000	0,00000	10,00000	0,00000
79	721176114R00	m	294,00	7 056,00	0,00	7 056,00	0,00
Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm				24,00000	0,00000	24,00000	0,00000
80	721176115R00	m	325,50	3 906,00	0,00	3 906,00	0,00
Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm				12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
81	721176117R00	m	556,00	1 668,00	0,00	1 668,00	0,00
Potrubí HT odpadní svislé D 160 x 3,9 mm				3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
82	721290111R00	m	21,00	1 659,00	0,00	1 659,00	0,00
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125				79,00000	0,00000	79,00000	0,00000
83	721290112R00	m	27,30	81,90	0,00	81,90	0,00
Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200				3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
84	597072102R00	kus	3 330,00	15 318,00	0,00	15 318,00	0,00
Žlab odvodňovací SV 1000, dl.1000 mm, A15				4,60000	0,00000	4,60000	0,00000
85	998721102R00	t	649,00	332,94	0,00	332,94	0,00
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m				0,51300	0,00000	0,51300	0,00000
<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>			<b>117 751,10</b>	<b>0,00</b>	<b>117 751,10</b>	<b>0,00</b>
86	722172331R00	m	287,50	21 562,50	0,00	21 562,50	0,00
Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.				75,00000	0,00000	75,00000	0,00000
87	722172333R00	m	424,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00
Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom.				50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
88	722172334R00	m	582,00	17 460,00	0,00	17 460,00	0,00
Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, vč. zed. výpom.				30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
89	722172312R00	m	343,50	10 305,00	0,00	10 305,00	0,00
Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, vč. zed. výpom.				30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
90	722172335R00	m	698,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00
Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, vč. zed. výpom.				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
91	722130233R00	m	647,00	2 588,00	0,00	2 588,00	0,00
Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343.DN 25				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
92	722181213RT6	m	43,10	3 232,50	0,00	3 232,50	0,00
Izolace návleková tl. stěny 13 mm				75,00000	0,00000	75,00000	0,00000
93	722181213RT7	m	43,10	1 293,00	0,00	1 293,00	0,00
Izolace návleková tl. stěny 13 mm				30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
94	722181213RT8	m	46,20	2 494,80	0,00	2 494,80	0,00
Izolace návleková tl. stěny 13 mm				54,00000	0,00000	54,00000	0,00000
95	722181213RU1	m	52,50	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00
Izolace návleková tl. stěny 13 mm				30,00000	0,00000	30,00000	0,00000
96	722181213RV9	m	59,00	118,00	0,00	118,00	0,00
Izolace návleková tl. stěny 13 mm				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
97	722290226R00	m	18,00	3 366,00	0,00	3 366,00	0,00
Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50				187,00000	0,00000	187,00000	0,00000
98	722290234R00	m	27,60	5 161,20	0,00	5 161,20	0,00
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80				187,00000	0,00000	187,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sušice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
99	722254201R00	kus	8 295,00	8 295,00	0,00	8 295,00	0,00
Hydrantový systém, box s plnými dveřmi				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
100	722235111R00	kus	217,50	2 392,50	0,00	2 392,50	0,00
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15				11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
101	722235112R00	kus	315,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
102	722235113R00	kus	454,50	2 727,00	0,00	2 727,00	0,00
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25				6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
103	722235114R00	kus	624,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32				6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
104	722235115R00	kus	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00
Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
105	722237133R00	kus	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00
Kohout kulový s vypouštěním, DN 25				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
106	722237134R00	kus	761,00	1 522,00	0,00	1 522,00	0,00
Kohout kulový s vypouštěním, DN 32				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
107	722237624R00	kus	482,50	985,00	0,00	985,00	0,00
Ventil zpětný, 2xvnitřní závit DN 32				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
108	734255142R00	kus	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	0,00
Ventil pojistný, DN 32				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
109	998722102R00	t	591,00	617,60	0,00	617,60	0,00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m				1,04500	0,00000	1,04500	0,00000
<b>723</b>	<b>Vnitřní plynovod</b>			<b>10 089,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10 089,27</b>	<b>0,00</b>
110	723120204R00	m	454,50	1 363,50	0,00	1 363,50	0,00
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25				3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
111	723120205R00	m	526,00	4 208,00	0,00	4 208,00	0,00
Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32				8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
112	723150367R00	m	406,50	406,50	0,00	406,50	0,00
Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
113	723237215R00	kus	418,00	836,00	0,00	836,00	0,00
Kohout kulový, 2xvnitřní závit, např. GIACOMINI R950 DN 25				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
114	723237216R00	kus	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
Kohout kulový, 2xvnitřní závit, např. GIACOMINI R950 DN 32				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
115	723190901R00	kus	30,50	61,00	0,00	61,00	0,00
Uzavření nebo otevření plynového potrubí				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
116	723190907R00	m	26,20	288,20	0,00	288,20	0,00
Odvětrání a napuštění plynového potrubí				11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
117	723190909R00	kus	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
Zkouška tlaková plynového potrubí				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
118	7239919VD	kpl	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00
Revize plynu				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
119	998723102R00	t	593,00	96,07	0,00	96,07	0,00
Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m				0,16200	0,00000	0,16200	0,00000
<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>			<b>139 897,18</b>	<b>0,00</b>	<b>139 897,18</b>	<b>0,00</b>
120	725100001RA0	kus	3 155,00	56 790,00	0,00	56 790,00	0,00
Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka				18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
121	725100001RA0	kus	3 045,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00
Umývadlo, baterie, zápachová uzávěrka				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
122	725100006RA0	kus	5 260,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00
Klozet kombi				5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
123	726211122R00	soubor	10 380,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00
Modul-WC např. Kombifix s odsáváním, UP320, h 108 cm,				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
124	725019101R00	soubor	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
	Název						
	Výlevka stojící 5104.6 s plastovou mřížkou			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
125	725015131R00	soubor	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00
	Bidet stojatý bílý, 1 otvor pro baterii			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
126	725825114R00	kus	1 676,00	1 676,00	0,00	1 676,00	0,00
	Baterie dřezová nástěnná ruční			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
127	725823514R00	kus	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00
	Baterie bidet stoján. ruční			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
128	725122112R00	soubor	5 040,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00
	Pisoiárová mísa diturvíťová			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
129	725810402R00	soubor	173,50	8 675,00	0,00	8 675,00	0,00
	Ventil rohový G 1/2			50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
130	998725102R00	t	672,00	442,18	0,00	442,18	0,00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m			0,65800	0,00000	0,65800	0,00000
<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>			<b>9 388,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9 388,86</b>	<b>0,00</b>
131	728614212R00	kus	1 256,00	2 512,00	0,00	2 512,00	0,00
	Mříž ventilátoru do d 200mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
132	429148042	kus	1 902,00	3 804,00	0,00	3 804,00	0,00
	Ventilátor do koupelny např. VENTS 125 MAL TURBO			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
133	728114112R00	m	407,50	815,00	0,00	815,00	0,00
	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
134	28611143A	kus	1 113,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00
	Potrubí PVC DN 125 dl.1000 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
135	998726122R00	t	1 078,00	11,86	0,00	11,86	0,00
	Přesun hmot pro VZT, výšky do 12 m			0,01100	0,00000	0,01100	0,00000
<b>731</b>	<b>Kotelny</b>			<b>114 014,03</b>	<b>0,00</b>	<b>114 014,03</b>	<b>0,00</b>
136	731249312R00	soubor	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00
	Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV, odkoufení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
137	48417380A	kus	82 900,00	82 900,00	0,00	82 900,00	0,00
	Kotel plyn. turbo o výkonu 49,5 kW, např. Geminox THRS 10-50C			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
138	7319999VD	kpl	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00
	Uvedení kotle do provozu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
139	314251406R00	sada	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00
	Turbo komin k plynovým kotlům			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
140	7319999VD	kpl	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00
	Kominová sada odkoufení Brilon 50/125			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
141	904R02	h	315,00	15 120,00	0,00	15 120,00	0,00
	Topná zkouška			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
142	998731102R00	t	4 575,00	764,03	0,00	764,03	0,00
	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m			0,16700	0,00000	0,16700	0,00000
<b>732</b>	<b>Strojovny</b>			<b>57 287,15</b>	<b>0,00</b>	<b>57 287,15</b>	<b>0,00</b>
143	732219301R00	soubor	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00
	Montáž ohřívačů vody stojat. do 200 l			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
144	48438813A	kus	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00
	Ohřívač TUV zásobníkový, 200l-použit stávající			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
145	732111132R00	kus	4 255,00	4 255,00	0,00	4 255,00	0,00
	Pohon trojcestného ventilu 3 bodový			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
146	732349102R00	soubor	578,00	578,00	0,00	578,00	0,00
	Montáž anuloidu II			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
147	551300064	kus	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00
	Hydraulický oddělovač např. Meibes MHK 25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
148	732429112R00	soubor	304,50	609,00	0,00	609,00	0,00
	Montáž čerpadel oběhových			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
149	4261097515R	kus	11 160,00	11 160,00	0,00	11 160,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sušice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
150	42610912R	kus	15 790,00	15 790,00	0,00	15 790,00	0,00
	Čerpadlo např.Wilo Yonos Pico 30/1-6			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
151	732295418R00	soubor	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00
	Topná tělesa elektrická 6 kW			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
152	732429111R00	soubor	157,50	157,50	0,00	157,50	0,00
	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
153	42610934R	kus	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00
	Čerpadlo cirkulační např.Wilo Z25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
154	732339102R00	soubor	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00
	Montáž nádoby expanzní tlakové 18 l.			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
155	484673313	kus	1 861,00	1 861,00	0,00	1 861,00	0,00
	Nádoba expanzní např. Reflex 18/10			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
156	732339104R00	soubor	452,50	452,50	0,00	452,50	0,00
	Montáž nádoby expanzní tlakové 50 l			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
157	484673315	kus	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00
	Nádoba expanzní např. Reflex 50/3			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
158	998732102R00	t	1 706,00	527,15	0,00	527,15	0,00
	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m			0,30900	0,00000	0,30900	0,00000
159	732214813R00	kus	282,50	282,50	0,00	282,50	0,00
	Vypuštění vody z ohříváků o obsahu do 630 l			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
160	732212815R00	kus	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
	Demontáž ohříváků zásobníkových stojat.do 1600 l			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>			<b>82 570,43</b>	<b>0,00</b>	<b>82 570,43</b>	<b>0,00</b>
161	722181212RT7	m	38,30	6 894,00	0,00	6 894,00	0,00
	Izolace návleková tl. stěny 9 mm			180,00000	0,00000	180,00000	0,00000
162	733163104R00	m	407,50	73 350,00	0,00	73 350,00	0,00
	Potrubí z měděných trubek D 18-22			180,00000	0,00000	180,00000	0,00000
163	733190106R00	m	11,60	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00
	Tlaková zkouška potrubí DN 32			180,00000	0,00000	180,00000	0,00000
164	998733103R00	t	1 275,00	238,43	0,00	238,43	0,00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m			0,18700	0,00000	0,18700	0,00000
<b>734</b>	<b>Armatury</b>			<b>34 323,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34 323,98</b>	<b>0,00</b>
165	734291973R00	kus	336,00	8 736,00	0,00	8 736,00	0,00
	Hlavice ovládání term. ventilů termostat			26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
166	734213112R00	kus	109,00	2 834,00	0,00	2 834,00	0,00
	Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15			26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
167	734265322R00	kus	449,50	11 687,00	0,00	11 687,00	0,00
	Šroubení topnářské, DN 15			26,00000	0,00000	26,00000	0,00000
168	734255145R00	kus	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00
	Ventil pojistný ke kotli			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
169	734295113R00	kus	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00
	Termoventil max.65 st. C DN 32			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
170	734293117R00	kus	3 175,00	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00
	Termoventil max.45st C,DN 32			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
171	734295321R00	kus	166,00	332,00	0,00	332,00	0,00
	Kohout kul.vypouštěcí, DN 15			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
172	734235123R00	kus	454,50	454,50	0,00	454,50	0,00
	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
173	734209116R00	kus	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00
	Montáž servisního ventilu, G 5/4			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
174	42237072A	kus	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00
	Servisní ventil např.MK 1 1/4			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
175	734233143R00	kus	575,00	575,00	0,00	575,00	0,00
	Uzavírací armatura např.Flowjet 3/4			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
176	998734103R00	t	965,00	14,48	0,00	14,48	0,00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m			0,01500	0,00000	0,01500	0,00000
<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>			<b>146 672,48</b>	<b>0,00</b>	<b>146 672,48</b>	<b>0,00</b>
177	735157222R00	kus	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00
	Otopná těl.panel.VK 11 400/ 600			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
178	735157262R00	kus	3 165,00	9 495,00	0,00	9 495,00	0,00
	Otopná těl.panel.VK 11 600/ 600			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
179	735157265R00	kus	3 675,00	3 675,00	0,00	3 675,00	0,00
	Otopná těl.panel.VK11 600/ 900			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
180	735157568R00	kus	5 270,00	5 270,00	0,00	5 270,00	0,00
	Otopná těl.panel.VK 21 600/1200			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
181	735157569R00	kus	5 720,00	102 960,00	0,00	102 960,00	0,00
	Otopná těl.panel.VK 21 600/1400			18,00000	0,00000	18,00000	0,00000
182	735157572R00	kus	7 065,00	14 130,00	0,00	14 130,00	0,00
	Otopná těl.panel.VK 21 600/2000			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
183	735158210R00	kus	262,50	1 312,50	0,00	1 312,50	0,00
	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
184	735158220R00	kus	284,50	5 974,50	0,00	5 974,50	0,00
	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých			21,00000	0,00000	21,00000	0,00000
185	998735102R00	t	1 087,00	1 080,48	0,00	1 080,48	0,00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m			0,99400	0,00000	0,99400	0,00000
<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>			<b>1 141 639,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 639,79</b>	<b>0,00</b>
186	762512125R00	m2	168,00	103 889,52	0,00	103 889,52	0,00
	Položení desek cementotřískových ve dvou vrstvách šroubovan.			618,39000	0,00000	618,39000	0,00000
187	59590782R	m2	396,00	514 253,12	0,00	514 253,12	0,00
	Deska cementotřískové tl. 22 mm			1 298,61900	0,00000	1 298,61900	0,00000
188	762342204RT3	m2	39,50	31 025,28	0,00	31 025,28	0,00
	Montáž kontralatí			785,45000	0,00000	785,45000	0,00000
189	762330110RA0	m	195,50	79 568,50	0,00	79 568,50	0,00
	Konstrukce krovu z řeziva plochy 120 cm2, impregn.			407,00000	0,00000	407,00000	0,00000
190	762330112RA0	m	213,00	38 127,00	0,00	38 127,00	0,00
	Konstrukce krovu z řeziva plochy 224 cm2, impregn.			179,00000	0,00000	179,00000	0,00000
191	762330114RA0	m	426,50	275 945,50	0,00	275 945,50	0,00
	Konstrukce krovu z řeziva plochy 288 cm2, impregn.			647,00000	0,00000	647,00000	0,00000
192	762330116RA0	m	662,00	55 608,00	0,00	55 608,00	0,00
	Konstrukce krovu z řeziva plochy 450 cm2, impregn.			84,00000	0,00000	84,00000	0,00000
193	762395000R00	m3	682,00	21 142,00	0,00	21 142,00	0,00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy			31,00000	0,00000	31,00000	0,00000
194	998762102R00	t	367,50	22 080,87	0,00	22 080,87	0,00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m			60,08400	0,00000	60,08400	0,00000
<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>			<b>514 400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>514 400,75</b>	<b>0,00</b>
195	764908104RT2	m	409,50	37 059,75	0,00	37 059,75	0,00
	K/11- žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm			90,50000	0,00000	90,50000	0,00000
196	764908102RT2	kus	336,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
	K/12- kotlík žlabový kónický SOK, vel.žlabu 150 mm			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
197	764908110RT2	m	441,00	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00
	K/14- odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
198	764909401R00	m2	68,50	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00
	Krytina poplast plech, izolační fólie			800,00000	0,00000	800,00000	0,00000
199	764903103RT2	m2	483,00	379 372,35	0,00	379 372,35	0,00
	Krytina např.Lindab, tašková tabule IDEAL 40, na dřevo, do 30°			785,45000	0,00000	785,45000	0,00000



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezpečnosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
				Množství	Množství	Množství	Množství
Název							
200	998764102R00	t	3 150,00	15 028,65	0,00	15 028,65	0,00
Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m				4,77100	0,00000	4,77100	0,00000
<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>			<b>1 511 261,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 511 261,94</b>	<b>0,00</b>
201	766624042R00	kus	1 155,00	32 340,00	0,00	32 340,00	0,00
Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm				28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
202	6114025005R	kus	7 245,00	202 860,00	0,00	202 860,00	0,00
Okno střešní např. GLL MK04 š. 78 x v. 98 cm Velux				28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
203	61140262R	kus	4 830,00	135 240,00	0,00	135 240,00	0,00
Kombi lemování např. Velux EKW 0021G MK04 78x98 cm				28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
204	611405904	kus	1 334,00	37 352,00	0,00	37 352,00	0,00
Sada zateplovací např. Velux BDX 2000 MK04 78x98 cm				28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
205	766624043R00	kus	1 208,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00
Montáž střešních oken rozměr 78/140 - 160 cm				50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
206	6114025008R	kus	9 765,00	488 250,00	0,00	488 250,00	0,00
Okno střešní např. GLL MK10 š. 78 x v. 160 cm Velux				50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
207	611403058	kus	2 625,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00
Lemování okna např. Velux EDW 2000 MK10 78 x 160 cm				22,00000	0,00000	22,00000	0,00000
208	611405907	kus	1 522,00	76 100,00	0,00	76 100,00	0,00
Sada zateplovací např. Velux BDX 2000 MK10 78x160 cm				50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
209	766624063R00	kus	367,50	28 665,00	0,00	28 665,00	0,00
Montáž lamelových žaluzií střešních oken				78,00000	0,00000	78,00000	0,00000
210	61140573R	kus	2 125,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00
Žaluzie lamelová např. VELUX PAL MK06 Standard				28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
211	61140575R	kus	2 445,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00
Žaluzie lamelová např. VELUX PAL MK10 Standard				50,00000	0,00000	50,00000	0,00000
212	766660012RA0	kus	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00
Montáž dveří jednokřídlových šířky 70 cm				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
213	611601202	kus	7 910,00	7 910,00	0,00	7 910,00	0,00
Dveře vnitřní dýha plně 1kf. 70x197 cm				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
214	766660014RA0	kus	900,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm				7,00000	0,00000	7,00000	0,00000
215	611617013	kus	8 280,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00
Dveře vnitřní dýha plně 1kf. 80x197 cm s mřížkou				3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
216	611601203	kus	8 175,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00
Dveře vnitřní dýha plně 1kf. 80x197 cm				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
217	766660016RA0	kus	964,00	3 856,00	0,00	3 856,00	0,00
Montáž dveří jednokřídlových šířky 110 cm				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
218	611601205	kus	9 685,00	38 740,00	0,00	38 740,00	0,00
Dveře vnitřní dýha plně 1kf. 110x197 cm				4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
219	766660024RA0	kus	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	0,00
Montáž dveří dvoukřídlových šířky 180 cm				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
220	611601208	kus	14 540,00	14 540,00	0,00	14 540,00	0,00
Dveře vnitřní dýha plně 2kf. 180x210 cm				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
221	766670021R00	kus	329,50	4 283,50	0,00	4 283,50	0,00
Montáž klíky a štítku				13,00000	0,00000	13,00000	0,00000
222	54914837R	kus	521,00	6 773,00	0,00	6 773,00	0,00
Dveřní kování - dle výběru				13,00000	0,00000	13,00000	0,00000
223	766231111R00	kus	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00
Montáž stahovacích púdních schodů				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
224	61250020R	kus	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00
Schody skládací dřevěné např. LUX EI 15 110x80cm				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
225	766685921R00	kus	282,50	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00
Zakování dveří 1křídlových kompletizovaných				12,00000	0,00000	12,00000	0,00000



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rošíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
226	766665931R00	kus	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00
Zakování dveří 2křídlych kompletizovaných				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
227	766629304R00	kus	1 381,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00
Montáž vchodových dveří plastových				2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
228	61143791A	kus	17 578,00	17 578,00	0,00	17 578,00	0,00
Dveře vchodové plast 900x1970 otevřavé prosklené				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
229	61143791A	kus	16 876,00	16 876,00	0,00	16 876,00	0,00
Dveře vchodové plast 800x1970 otevřavé prosklené				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
230	998766102R00	t	2 420,00	11 753,94	0,00	11 753,94	0,00
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m				4,85700	0,00000	4,85700	0,00000
<b>767</b>	<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>			<b>1 835 943,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 835 943,20</b>	<b>0,00</b>
231	210220460R00	kus	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00
Montáž pevného žebříku na střechu do 9 m výšky				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
232	553508939	kus	38 310,00	38 310,00	0,00	38 310,00	0,00
Z/3 Žebřík ocelový dl.8,5 m-cena předběžná				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
233	767165120R00	m	321,00	3 514,95	0,00	3 514,95	0,00
Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním				10,95000	0,00000	10,95000	0,00000
234	55346989R	kus	2 355,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00
Madlo ocelové trubkové pozinkované+barva dl.10,95 m				2,40000	0,00000	2,40000	0,00000
235	348181112R00	m	4 860,00	24 494,40	0,00	24 494,40	0,00
Z/1 Zábradlí komb. dřevěné hobl. trvalé s výplní+plochá ocel				5,04000	0,00000	5,04000	0,00000
236	767200002RA0	m	1 926,00	26 193,60	0,00	26 193,60	0,00
Z/2 Zábradlí ocelové pozink perfor.plech, nátěry				13,60000	0,00000	13,60000	0,00000
237	767122112R00	m2	365,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00
Montáž sanitárních příček				44,00000	0,00000	44,00000	0,00000
238	76791112VD	m2	2 350,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00
Sanitární příčky -cena předběžná (SV 30)				44,00000	0,00000	44,00000	0,00000
239	767990010RAD	kg	60,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00
Ocelové konstrukce-ocelové rámy OR01-OR07				10 600,00000	0,00000	10 600,00000	0,00000
240	767990010RAD	kg	60,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00
Ocelové konstrukce-ocelové rámy OR8-OR15				6 900,00000	0,00000	6 900,00000	0,00000
241	767990010RAD	kg	101,50	185 349,15	0,00	185 349,15	0,00
Ocelové konstrukce-ocelové vnitřní schodiště				1 826,10000	0,00000	1 826,10000	0,00000
242	767990010RAD	kg	101,50	253 750,00	0,00	253 750,00	0,00
Ocelové konstrukce-ocelové venkovní požární schodiště				2 500,00000	0,00000	2 500,00000	0,00000
243	NC	m2	599,00	87 454,00	0,00	87 454,00	0,00
D+M fasádního profil.plechu tl.0,55 mm				146,00000	0,00000	146,00000	0,00000
244	998767102R00	t	1 284,00	31 065,10	0,00	31 065,10	0,00
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m				24,19400	0,00000	24,19400	0,00000
<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>			<b>57 086,70</b>	<b>0,00</b>	<b>57 086,70</b>	<b>0,00</b>
245	771101210R00	m2	42,10	2 646,41	0,00	2 646,41	0,00
Penetrace podkladu pod dlažby				62,86000	0,00000	62,86000	0,00000
246	771575109R00	m2	482,50	30 329,95	0,00	30 329,95	0,00
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm				62,86000	0,00000	62,86000	0,00000
247	59764203R	m2	267,50	17 487,55	0,00	17 487,55	0,00
Dlažba keramická 300x300x9 mm - dle výběru				65,37400	0,00000	65,37400	0,00000
248	771578011R00	m	64,00	2 544,00	0,00	2 544,00	0,00
Spára podlaha - stěna, silikonem				39,75000	0,00000	39,75000	0,00000
249	771579791R00	m2	12,00	212,04	0,00	212,04	0,00
Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.				17,67000	0,00000	17,67000	0,00000
250	771579793R00	m2	10,30	647,46	0,00	647,46	0,00
Příplatek za spárovací hmotu - plošně				62,86000	0,00000	62,86000	0,00000
251	998771102R00	t	1 937,00	3 219,29	0,00	3 219,29	0,00



Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
				1,66200	0,00000	1,66200	0,00000
				Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m			
<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>			<b>408 863,23</b>	<b>0,00</b>	<b>408 863,23</b>	<b>0,00</b>
252	776520010RA0	m2	626,00	348 462,90	0,00	348 462,90	0,00
	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík			556,65000	0,00000	556,65000	0,00000
253	776520010RA0	m2	626,00	40 815,20	0,00	40 815,20	0,00
	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík			65,20000	0,00000	65,20000	0,00000
254	998776102R00	t	7 875,00	19 585,13	0,00	19 585,13	0,00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m			2,48700	0,00000	2,48700	0,00000
<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>			<b>76 619,47</b>	<b>0,00</b>	<b>76 619,47</b>	<b>0,00</b>
255	781101210R00	m2	42,10	3 262,54	0,00	3 262,54	0,00
	Penetrace podkladu pod obklady			77,49500	0,00000	77,49500	0,00000
256	781479705R00	m2	7,70	596,71	0,00	596,71	0,00
	Přípl.za spárovací hmotu - plošně			77,49500	0,00000	77,49500	0,00000
257	781415015R00	m2	529,00	40 994,86	0,00	40 994,86	0,00
	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm			77,49500	0,00000	77,49500	0,00000
258	597813620	m2	299,50	24 139,70	0,00	24 139,70	0,00
	Obkládačka keramická 20x20 cm - dle výběru			80,60000	0,00000	80,60000	0,00000
259	781101210R00	m2	42,10	202,08	0,00	202,08	0,00
	Penetrace podkladu pod obklady			4,80000	0,00000	4,80000	0,00000
260	781479705R00	m2	7,70	36,96	0,00	36,96	0,00
	Přípl.za spárovací hmotu - plošně			4,80000	0,00000	4,80000	0,00000
261	781415015R00	m2	529,00	2 539,20	0,00	2 539,20	0,00
	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm			4,80000	0,00000	4,80000	0,00000
262	597813620	m2	299,50	1 495,10	0,00	1 495,10	0,00
	Obkládačka keramická 20x20 cm - dle výběru			4,99200	0,00000	4,99200	0,00000
263	781479711R00	m2	52,00	249,60	0,00	249,60	0,00
	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2			4,80000	0,00000	4,80000	0,00000
264	998781102R00	t	2 020,00	3 102,72	0,00	3 102,72	0,00
	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m			1,53600	0,00000	1,53600	0,00000
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>			<b>605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,00</b>	<b>0,00</b>
265	783424340R00	m	55,00	605,00	0,00	605,00	0,00
	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
<b>784</b>	<b>Malby</b>			<b>42 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 930,00</b>	<b>0,00</b>
266	784191101R00	m2	15,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00
	Penetrace podkladu univerzální 1x			810,00000	0,00000	810,00000	0,00000
267	784195412R00	m2	38,00	30 780,00	0,00	30 780,00	0,00
	Malba tekutá oteruvzdorná, bílá, 2 x			810,00000	0,00000	810,00000	0,00000
<b>785</b>	<b>Tapetování</b>			<b>201 391,90</b>	<b>0,00</b>	<b>201 391,90</b>	<b>0,00</b>
268	785411151R00	m2	270,00	143 091,90	0,00	143 091,90	0,00
	Lepení tapet sklovláknitých na stěnu do v. 3.8m			529,97000	0,00000	529,97000	0,00000
269	63129109R	m2	106,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00
	Tapeta sklovláknitá - dle výběru			550,00000	0,00000	550,00000	0,00000
<b>786</b>	<b>Čalounické úpravy</b>			<b>68 039,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68 039,32</b>	<b>0,00</b>
270	786681002R00	m2	553,00	17 762,36	0,00	17 762,36	0,00
	Montáž skládacích stěn 2kf			32,12000	0,00000	32,12000	0,00000
271	55329010R	m2	1 558,00	50 042,96	0,00	50 042,96	0,00
	Stěna shrnovací např.Variplan			32,12000	0,00000	32,12000	0,00000
272	998786102R00	t	18 000,00	234,00	0,00	234,00	0,00
	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 12 m			0,01300	0,00000	0,01300	0,00000
<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>			<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>
273	900R01	h	240,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00
	HZS-zednické připomoc pro ÚT, ET, ZT			120,00000	0,00000	120,00000	0,00000
274	900R01	h	280,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vt. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
				250,00000	0,00000	250,00000	0,00000
	HZS-ostatní práce v rozpočtu nespecifikované						
<b>M22</b>	<b>Rozvaděče, úpravy rozvaděčů</b>			<b>76 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 598,00</b>	<b>0,00</b>
275	21011111VD	ks	53 700,00	53 700,00	0,00	53 700,00	0,00
	Rozvaděč R5 - viz výkres E05			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
276	21011111VD	ks	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00
	Rozvaděč R6-10x jistič B16/1,2xB10/3,4xstykač 3x16A			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
277	21011111VD	ks	4 130,00	4 130,00	0,00	4 130,00	0,00
	Úprava ET rozvaděče - výměna jističe			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
278	21011111VD	ks	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00
	Úprava ET rozvaděče R1 - výměna a doplnění jističů			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
279	21011111VD	ks	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	0,00
	Úprava ET rozvaděče R4 - přepojení obvodů			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>			<b>247 946,30</b>	<b>0,00</b>	<b>247 946,30</b>	<b>0,00</b>
280	210800105RT1	m	35,70	31 808,70	0,00	31 808,70	0,00
	Kabel CYKY 750 V J 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou			891,00000	0,00000	891,00000	0,00000
281	210800126RT1	m	42,00	25 872,00	0,00	25 872,00	0,00
	Kabel CYKY 750 V J 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou			616,00000	0,00000	616,00000	0,00000
282	210800115RT1	m	42,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00
	Kabel CYKY 750 V J 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou			67,00000	0,00000	67,00000	0,00000
283	210800116RT1	m	53,50	802,50	0,00	802,50	0,00
	Kabel CYKY 750 V J 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
284	210800117RT1	m	76,50	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00
	Kabel CYKY 750 V J 5x4 mm2 uložený pod omítkou			56,00000	0,00000	56,00000	0,00000
285	210800118R00	m	150,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou			42,00000	0,00000	42,00000	0,00000
286	220270604R00	m	14,70	661,50	0,00	661,50	0,00
	Mont vodiče ay,cy,cya 4 pevné			45,00000	0,00000	45,00000	0,00000
287	34142186R	m	14,70	661,50	0,00	661,50	0,00
	Vodič pro pevné uložení CYA 4,00 mm2 zelený			45,00000	0,00000	45,00000	0,00000
288	220270605R00	m	15,80	600,40	0,00	600,40	0,00
	Mont vodiče ay,cy,cya 6 pevné			38,00000	0,00000	38,00000	0,00000
289	34142187R	m	18,90	718,20	0,00	718,20	0,00
	Vodič pro pevné uložení CYA 6,00 mm2 zelený			38,00000	0,00000	38,00000	0,00000
290	220270607R00	m	17,90	626,50	0,00	626,50	0,00
	Mont vodiče ay,cy,cya 16 pevné			35,00000	0,00000	35,00000	0,00000
291	34142159R	m	38,90	1 361,50	0,00	1 361,50	0,00
	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2			35,00000	0,00000	35,00000	0,00000
292	210220321RT1	kus	90,50	2 262,50	0,00	2 262,50	0,00
	Svorka na potrubí např. Bernard, včetně Cu pásku			25,00000	0,00000	25,00000	0,00000
293	210140463R00	kus	52,50	262,50	0,00	262,50	0,00
	Ovladač domovní tlačítkový			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
294	34535825R	kus	191,00	955,00	0,00	955,00	0,00
	Spínač jednopólový 230 V 10A			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
295	210110001R00	kus	202,50	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00
	Spínač nástěnný jednopól.- faz. 1, obyč.prostředí			46,00000	0,00000	46,00000	0,00000
296	210110003R00	kus	239,50	718,50	0,00	718,50	0,00
	Spínač nástěnný seriový - faz. 5, obyč.prostředí			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
297	210110004R00	kus	206,00	412,00	0,00	412,00	0,00
	Spínač nástěnný střídavý - faz. 6, obyč.prostředí			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
298	210110006R00	kus	542,00	1 084,00	0,00	1 084,00	0,00
	Spínač nástěnný trojpól.25A - faz. 3, obyč.prostř.			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
299	210110091RT6	kus	558,00	2 232,00	0,00	2 232,00	0,00
	Spínač jednopól. se zpožděným vypnutím			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezpečnosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
300	210111012R00	kus	74,50	3 203,50	0,00	3 203,50	0,00
	Montáž zásuvky			43,00000	0,00000	43,00000	0,00000
301	34551610R	kus	145,00	6 090,00	0,00	6 090,00	0,00
	Zásuvka domovní 230 V, 16A			42,00000	0,00000	42,00000	0,00000
302	34551615R	kus	159,50	159,50	0,00	159,50	0,00
	Zásuvka domovní 230 V, 16 A IP 54			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
303	220260052R00	kus	367,50	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00
	Krabice podlahová			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
304	4286021050R	kus	1 702,00	23 828,00	0,00	23 828,00	0,00
	Krabice podlahová 18 modulů 383x360 mm			14,00000	0,00000	14,00000	0,00000
305	222290002R00	kus	75,50	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00
	Montáž zásuvky do podlahové krabice			56,00000	0,00000	56,00000	0,00000
306	371202012	kus	68,50	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00
	Zásuvka do podl.krabice bílá 230 V, 16 A			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
307	371202012	kus	75,50	2 114,00	0,00	2 114,00	0,00
	Zásuvka do podl.krabice šedá 230 V, 16 A			28,00000	0,00000	28,00000	0,00000
308	222260801R00	m	153,50	7 368,00	0,00	7 368,00	0,00
	Kabelový ocelový dvoukomorový kanál 28/190			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
309	553474992	m	888,00	42 624,00	0,00	42 624,00	0,00
	Žlab kabelový ocelový dvoukomorový 28/190			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
310	210111011RT6	kus	219,50	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00
	Zásuvka domovní zapuštěná 230V, 16A bílá			32,00000	0,00000	32,00000	0,00000
311	210111011RT6	kus	223,50	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00
	Zásuvka domovní zapuštěná 230V, 16A šedá			32,00000	0,00000	32,00000	0,00000
312	210010301R00	kus	39,90	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00
	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
313	210010311R00	kus	32,60	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00
	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová			45,00000	0,00000	45,00000	0,00000
314	210010312R00	kus	64,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
	Krabice odbočná KO 97, bez zapojení, kruhová			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
315	210010001RT1	m	29,40	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 13 mm			180,00000	0,00000	180,00000	0,00000
316	210010002RT1	m	33,60	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm			290,00000	0,00000	290,00000	0,00000
317	210010004RT1	m	44,10	21 168,00	0,00	21 168,00	0,00
	Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 29 mm			480,00000	0,00000	480,00000	0,00000
318	240999VD	soubor	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00
	MaR			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>M74</b>	<b>Svítlidla a světelné zdroje</b>			<b>544 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 124,00</b>	<b>0,00</b>
319	210201047R00	kus	231,00	69 531,00	0,00	69 531,00	0,00
	Montáž svítidel			301,00000	0,00000	301,00000	0,00000
320	210999VD	kpl	1 717,00	154 530,00	0,00	154 530,00	0,00
	A svítidlo např.HALLA 1xT16 21W/1900 lm			90,00000	0,00000	90,00000	0,00000
321	210999VD	kpl	1 926,00	44 298,00	0,00	44 298,00	0,00
	B svítidlo např.HALLA 1xT16 39W/3100 lm			23,00000	0,00000	23,00000	0,00000
322	210999VD	kpl	1 359,00	195 696,00	0,00	195 696,00	0,00
	C svítidlo např.HALLA 1xT16 14W/1200 lm			144,00000	0,00000	144,00000	0,00000
323	210999VD	kpl	2 010,00	34 170,00	0,00	34 170,00	0,00
	D svítidlo např DEOS 2xPL-C 26W/830/4P/1800 lm			17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
324	210999VD	kpl	1 021,00	6 126,00	0,00	6 126,00	0,00
	E svítidlo např CLASSIC ASN T5 asymmetric 1x54 LTD			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
325	210999VD	kpl	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00
	G svítidlo žárovkové do 100W, stropní venkovní IP 54			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbarierovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
326	210999VD	kpl	994,00	19 880,00	0,00	19 880,00	0,00
	N svítidlo nouzové 11W/s vlastním zdrojem, 60min. s piktoqr.			20,00000	0,00000	20,00000	0,00000
327	210201047R00	kus	231,00	3 927,00	0,00	3 927,00	0,00
	Montáž svítidel - do 2.NP			17,00000	0,00000	17,00000	0,00000
328	34823741R	kus	724,00	4 344,00	0,00	4 344,00	0,00
	A Svítidlo zářivkové stropní 2x 36W IP 20			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
329	34823742R	kus	1 038,00	8 304,00	0,00	8 304,00	0,00
	B Svítidlo zářivkové stropní 2x49 W IP 20			8,00000	0,00000	8,00000	0,00000
330	34832821R	kus	884,00	2 652,00	0,00	2 652,00	0,00
	K Svítidlo zářivkové nástěnné 2x35 W IP 54-venkovní			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
<b>ON</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>
331	005121 R	Soubor	452 000,00	452 000,00	0,00	452 000,00	0,00
	Zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>M24</b>	<b>Ostatní práce a komponenty</b>			<b>160 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 915,00</b>	<b>0,00</b>
332	240999VD	soubor	8 715,00	8 715,00	0,00	8 715,00	0,00
	Protipožární ucpávky-nehořlavé utěsnění kabelových tras			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
333	240999VD	soubor	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
	Výchozí revize po ukončení montáže			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
334	240999VD	soubor	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
	Projekt skutečného provedení			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
335	240999VD	soubor	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00
	Úpravy stávající elektroinstalace ve výstavbě podkrovní			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
336	240999VD	soubor	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00
	Rozhlas s nuceným poslechem			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
337	240999VD	soubor	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
	Drobný pomocný materiál			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
<b>0</b>	<b>Hromosvod</b>			<b>113 155,80</b>	<b>0,00</b>	<b>113 155,80</b>	<b>0,00</b>
338	210800845R00	m	64,00	37 760,00	0,00	37 760,00	0,00
	Vodič AlMgSi prům.8 mm-montáž			590,00000	0,00000	590,00000	0,00000
339	34140846	m	21,00	12 390,00	0,00	12 390,00	0,00
	Vodič AlMgSi prům. 8mm-drát			590,00000	0,00000	590,00000	0,00000
340	210220431R00	kus	168,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00
	Montáž jimače			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
341	35443166R	kus	54,50	2 616,00	0,00	2 616,00	0,00
	Držák jimače a ochr.trubky			48,00000	0,00000	48,00000	0,00000
342	210220301RT1	kus	68,50	7 672,00	0,00	7 672,00	0,00
	Svorka hromosvodová univerzální s příložkou			112,00000	0,00000	112,00000	0,00000
343	220110346R00	kus	26,20	838,40	0,00	838,40	0,00
	Štítek označovací svodu-plast			32,00000	0,00000	32,00000	0,00000
344	210020342R00	kus	26,20	10 846,80	0,00	10 846,80	0,00
	Podpěrka jímacího vedení na plochou střechu plast			414,00000	0,00000	414,00000	0,00000
345	35441470R	kus	14,70	6 085,80	0,00	6 085,80	0,00
	Podpěra vedení na plochou střechu			414,00000	0,00000	414,00000	0,00000
346	210020342R00	kus	26,20	4 611,20	0,00	4 611,20	0,00
	Podpěrka svodů jímacího vedení			176,00000	0,00000	176,00000	0,00000
347	35441640R	kus	22,10	3 889,60	0,00	3 889,60	0,00
	Podpěra vedení na plášť objektu			176,00000	0,00000	176,00000	0,00000
348	220111741R00	kus	88,00	1 408,00	0,00	1 408,00	0,00
	Svorka rozpojovací zkušební			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
349	210999VD	kpl	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00
	Revize hromosvodu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
350	210999VD	kpl	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
	Podružný a ostatní instalační materiál			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	19.6.2018	27.9.2018
Stavba:	914-017	Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti		
Objekt:	001	Rozšíření kapacity ZŠ		
Rozpočet:	2018080-001	Stavební rozpočet		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
351	210220372R00	kus	339,00	5 424,00	0,00	5 424,00	0,00
	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
<b>M33</b>	<b>Montáže dopravních zařízení</b>			<b>1 143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 500,00</b>	<b>0,00</b>
352	3300999VD	ks	1 143 500,00	1 143 500,00	0,00	1 143 500,00	0,00
	Panoramatický venkovní výtah vč. opláštění nosné ocel. k-oc			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Číslo SOD: 914-017

Číslo stavby: .....

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ**stavebních prací ze dne 27. 9. 2018

Stavba (objekt): VÝSTAVBA ODBORNÝCH VĚŠEBNÍ-JAZYKOVÉ, IT A PŘÍPADOVÉ  
A STAVEBNÍ PRÁCE PRO ZAVIŠTĚNÍ JEVIŠŤ BĚH BARIÉROVOSTI  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Dodavatel: **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**

stavbyvedoucí

p.

Odběratel: OBEC SVLICE

stavební dozor

p.

Projektová organizace:

UNIVES, spol. s r.o.

projektant

p.

Přípustnost stavby povolena rozhodnutím:

SÚ/04455/16 STĚč.j. 01923/17/SÚ

Zahájení: dne SOD:

19. 6. 2018

skutečnost:

19. 6. 2018

Dokončení: dne SOD:

17. 8. 2018

skutečnost:

27. 9. 2018

Důvody zpoždění prací v případě nedodržení lhůty dokončení stavby podle SOD:

Zástupci dodavatele předávají dnešním dnem uvedenou akci odběrateli.

Zástupci odběratele za - bez účasti uživatele a za - bez účasti projektanta prohlédli tuto akci a prohlašují, že ji dnem 27. 9. 2018 přijímají.

Soupis zjištěných závad a drobných nedodělků a dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:

- 1) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- 2) STAVEBNĚ NEDOKONČEN VÝTAN A PŘÍLEŽLÁ FAPÁDA K VÝTANU. PO DOKONČENÍ PROBĚHNE SAMOSTATNÁ PŘEVÍŠKA ODBĚRATELEM A BUDE PŘEDLOŽENY POTŘEBNÉ NÁLEŽITOSTI K ŘÁDNÉMU UŽÍVÁNÍ VÝTANU.

Dílo je - není - finančně uzavřeno



Vzájemné nároky, slevy a závazky na věcná finanční plnění, případně jiná ujednání:

Dodavatel uplatňuje nárok na zaplacení prací provedených, ale dosud nevyfakturovaných, případně dosud neprovedených, po jejich provedení, jakož i ~~vícepráci a dodatky~~ podle odsouhlasené projektové a rozpočtové dokumentace.

Zhodnocení jakosti provedených prací (velmi dobrá, dobrá, průměrná, špatná):

Záruční doba (konečné datum): *DLE SQD ČL IX. BOD. 3*

Odběratel převzal od dodavatele tyto listinné doklady:

*SAHOSTAŽNÁ PŘÍLOHA*

Popis stavby:

*HÁSTAVBA ŽS PULICE DLE SQD A PŘEDANÉ PD.*

Přijímací řízení zahájeno:

*17. 9. 2018*

Přijímací řízení skončeno:

*17. 9. 2018*


Jména a podpisy účastníků příjímky zmocněných k odevzdání a převzetí stavby:

Za dodavatele:


Za uživatele (příp. jiné organizace):

Za odběratele:



Rozdělovník: 3 x odběratel  
3 x dodavatel